Le temps de la construction

● → Date de commande des matériaux

→ couleurs différentes par intervenants

Simulation sur 1 an	JANVIER					FÉVRIER				MARS				AVRIL				MAI					JUIN					JUILLET				AOÛT				SEPTEMBRE				OCTOBRE					NOVEMBRE				DÉCEMBRE			
Semaines de 1 à 52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Installation chantier

Implantation villa

Terrassement, Assainissement — ferraillage fondations

Fondations + V.S.+ Dallage sous-sol

Murs sous-sol

Plancher Rez-de-Jardin — plancher + grilles de défenses

Murs R.D.C. / Poteaux

Plancher étage — plancher

Murs étage

Drains + Divers maçonnerie

Terras. piscine + Remblai fondations

Piscine gros œuvre

Second œuvre piscine

Charpente + Couverture + Génoises — charpente / tuiles

Viabilités — cuve gaz

Pose seuils et appuis + Ferronnerie.

Crépis de façades + Encadrements

pose menuiseries ext. + Volets — menuiseries ext. + portes de garages + porte d'entrée

Cloisons + Portes intérieures — portes intérieures

Plâtrerie + Arcades

Electricité gaines + Alarme + Antenne — scellement des boites

Plomberie canalisations

Chauffage au sol + Chapes au sols

Pose carrelage au sol — carrelage piscine — carrelage — sols

Electricité câbles, tableau, spots

Plomberie pose sanitaire, robinetterie — sanitaires / robinetteries

Chauffage finitions / VMC.

Menuiserie finitions, réglages

Ferronnerie — grilles de défense — garde corps — portail

Isolation des combles

Dalle. B.A. + Murs pierres du jardin

Clôtures, fontaine — fontaine

Cheminée — Cheminée

Peinture — extérieur — intérieur

Parquets — parquet

Cuisine, Placards — Plan cuisine (implantation & réservations) — Cuisine

Plantation gros arbres / Remblai murs — arbres

Arrosage automatique / Éclairage ext. — spots jardin

Plantations végétaux — végétaux

Pose portail — pilier + portail

Goudron, bordures, trottoirs

Pré-réception et finitions — sols — esc — bains — terrasses extérieures — consuel

Nettoyage maison

RÉCEPTION

CONGÉS ANNUELS

- Maçon
- Terrassier
- Plombier
- Électricien
- Charpentier, Couvreur
- Menuisier
- Plâtrier
- Carreleur
- Ferronnier
- Peintre
- Cuisiniste, Placards
- Paysagiste
- Horticulteur
- Ent. de nettoyage
- Tous corps d'états